

EG + JE + NA + UR + WZ + IVU + JGA + NZ
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
Wol
Wyst 20. 06. 2012
L. dz. 1310 podpis
100-0812-1/12

Sprawozdanie
z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kontrolę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzono w dniach 29 maja - 13 czerwca 2012 r., jako kontrolę doraźną w trybie uproszczonym, na podstawie upoważnienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Nr 5/DINna-094/12/2012 z dnia 28 maja 2012 r. [**akta kontroli str. 1**]

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Małgorzata Kalinowska – Dyrektor Biura Budżetu i Finansów,
2. Marcin Walczak – Radca Prezesa w Biurze Budżetu i Finansów,
3. Ryszard Wojciechowski – Główny Specjalista w Biurze Administracyjno – Prawnym.

Tematem kontroli – zgodnie z udzielonym upoważnieniem - było zbadanie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z rezerwy celowej, o której mowa w art. 410c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazywanymi na podstawie umowy o realizację zadania „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie” (umowa nr 520/2100/Wn-16/NZ-UR-LZ/D), a także prawidłowości stosowania w tym przypadku przepisów o zamówieniach publicznych.

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie od dnia 1 stycznia 2008 roku kieruje Pan Andrzej Kreft pełniący funkcję Dyrektora.

Dyrektor kontrolowanej jednostki kieruje RZGW w Szczecinie przy pomocy zastępców dyrektora:

1. Edwarda Hładkiego,
2. Teresy Błaszczak

oraz Głównej Księgowej – Jolanty Bukowskiej.

W trakcie kontroli ustalono jak niżej.

I. ZBADANIE PRAWIDŁOWOŚCI GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI POCHODZĄCYMI Z REZERWY CELOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 410C UST. 2 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Umowa Nr 520/2011/Wn-16/NZ-UR-LZ/D O realizację zadania zakwalifikowanego do dofinansowania podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 25 listopada 2011 r. [**akta kontroli str. 2-28**]

Umowa nr 77/2011 z Domem Inżynierskim „PROMIS” S.A. na doradztwo prawno – techniczne została zawarta w dniu 02 września 2011 r. Umowa ta obejmowała wykonanie opisu technicznego oraz planu ogólnego lodołamaczy w ujęciu przystosowanym do zawarcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie lodołamaczy w ramach zadania pn. „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin”. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono na 16 września 2011 r. Kwota umowy wynosiła 10.860 zł. [**akta kontroli str. 29-31**]

Faktura nr 113/09/2011, wystawiona zgodnie z umową przez Dom Inżynierski „PROMIS” S.A. na kwotę 10 860 zł, datowana jest 27 września 2011 r. [**akta kontroli str. 32-33**]
Zapłata faktury nastąpiła w dwóch ratach w dniach 29-09-2011 r. (2 990 zł) i 30-09-2011 r. (7 870 zł)
Faktura została sfinansowana środkami statutowymi RZGW w Szczecinie wg klasyfikacji: Cz. 22; Dz. 710; Rozdz. 71018; § 4300. Zawiera ona opis wskazany przez NFOŚiGW w umowie dofinansowania jako wymagany: „Sfinansowano ze środków NFOŚiGW przekazanych na rezerwę celową, o której mowa w art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na podstawie umowy nr 520/2011/Wn-16/NZ-UR-LZ/D w kwocie 42 224 030 zł ogółem kosztów kwalifikowanych, w tym: - koszt realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 42 224 030 zł; - koszt realizacji zadań bieżących w kwocie 0 zł”. Zapis ten pod datą 26-02-2012 r. podpisany jest przez pracownika RZGW, zatrudnionego na Stanowisku ds. Funduszy Europejskich. [**akta kontroli str. 33**]

Umowa nr 24/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO INWEST SA na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu opiewa na kwotę 479 700 zł. [**akta kontroli str. 35-37**]

Faktura nr GK/100/05/2012 z dnia 09-05-2012 r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST SA na kwotę 62 569,56 zł, opłacona została w dwóch ratach w dniach 22-05-2012 r. (15 569,56 zł) i 24-05-2012 r. (47 000 zł). [**akta kontroli str. 38-39**]

Umowa nr 125/2011 z dnia 22-12-2011 r. zawarta została przez RZGW w Szczecinie ze Szczecińską Stoczną Remontową „GRYFIA” SA na kwotę 35 007 090 zł [**akta kontroli str. 40-45**]

Decyzja o przyznaniu środków rezerwy celowej wydana przez Ministra Finansów 23-04-2012 r. zwiększyła plan finansowy RZGW w Szczecinie w miesiącu kwietniu 2012 r.

Dokonanie wydatku z budżetu RZGW środkami przeznaczonymi na wydatki bieżące i przed otrzymaniem środków rezerwy celowej lub decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania uznać należy za błędne.

Przygotowując wniosek do NFOŚiGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie opierał się na opracowaniu pn. „Program Budowy Flotyli Lodołamaczy – Studium Wykonalności” (dalej studium wykonalności), wykonanym w roku 2006 przez Dom Inżynierski „PROMIS” S.A., na zlecenie Ministerstwa Środowiska, ze środków NFOŚiGW.

Harmonogram czasowy realizacji zadania ujęty we wniosku był zdeterminowany z jednej strony przez sztywny termin określony przez NFOŚiGW, tj. do końca 2013 r. oraz, drugiej strony, przez ramowy harmonogram projektowania i budowy lodołamaczy, zawarty w studium wykonalności, który określał, że etap zaprojektowania i wykonania dwóch lodołamaczy prototypowych obejmuje okres 32 miesięcy. Oznacza to, że aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze studium wykonalności i wypełnić ramowe warunki NFOŚiGW, okres realizacji powinien uwzględnić terminy:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 01.02.2011 r.,
- zakończenie realizacji zadania: 31.12.2013 r.

Taki terminarz już oznaczałby bardzo wysokie wymagania realizacji zadania.

Ostateczna forma wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania została złożona 28-03-2011 r. Do kwietnia 2011 roku nie było żadnej decyzji NFOŚiGW w sprawie wniosku, co oznaczało upływ czasu niezbędnego na realizację zadania.

W kwietniu 2011 roku RZGW Szczecin otrzymał pismo z NFOŚiGW informujące, że wniosek RZGW Szczecin, decyzją Zarządu Funduszu, został przeniesiony na listę rezerwową. Praktycznie oznaczało to brak możliwości zrealizowania zadania w określonych ramach czasowych.

W połowie czerwca 2011 r. RZGW Szczecin otrzymał kolejne pismo z NFOŚiGW, w którym poinformowano, że Zarząd Funduszu w dniu 01.06.2011 r. przyjął listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2011, w której ujęty został wniosek RZGW Szczecin. Oznaczało to, że zakładana realizacja zadania była już opóźniona o 4 miesiące w stosunku do przyjętych założeń.

W dniu 07.07.2011 r. rozpoczęły się negocjacje NFOŚiGW z RZGW Szczecin w sprawie warunków realizacji zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania. Po obustronnej akceptacji arkusza negocjacyjnego RZGW Szczecin niezwłocznie przystąpił do prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W tym celu w dniu 01.09.2011 r. zawarte zostały dwa porozumienia, które dały RZGW Szczecin prawo do korzystania z praw majątkowych dzieła – studium wykonalności.

W dniu 02.09.2011 r. RZGW w Szczecinie zlecił wykonanie opisu technicznego oraz planu ogólnego lodołamacza liniowego i czołowego, koniecznych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawcą zlecenia został Dom Inżynierski „PROMIS” S.A., który był również wykonawcą studium wykonalności, zrealizowanego w roku 2006. Praca ta została sfinansowana w ramach wydatków bieżących RZGW (Rozdz. 71018 § 4300, kwota 10 860,00 zł), ponieważ jednostka nie posiadała środków o charakterze majątkowym, a realizację ww. zadania uznano za niezbędną.

Wykonanie nowej dokumentacji było konieczne, gdyż RZGW Szczecin dysponował jedynie opisami technicznymi stanowiącymi element studium wykonalności ze stycznia 2006 r. Natomiast w roku 2006 została opublikowana nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r., ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG, która następnie została w roku 2010 implementowana do polskiego prawa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej (Dz. U. 2010, nr 94, poz. 604). Równocześnie od roku 2006 uległy zmianie wymagania klasyfikacyjne Polskiego Rejestru Statków, a także ustawa o zamówieniach publicznych.

W związku z tym RZGW Szczecin uznał, że opis techniczny jakim dysponował w ramach studium wykonalności nie był wystarczająco aktualny.

Na tym etapie podjęcie działań mających na celu przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RZGW Szczecin uznał za konieczne, gdyż Umowa nr 520/2011/Wn-16/NZ-URLZ/D o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanej do dofinansowania została zawarta dopiero 25.11.2011 r. Na podstawie tej umowy RZGW Szczecin w dniu 16.12.2011 r. wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

Wcześniejsze przygotowanie przez RZGW Szczecin dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie wymaganych procedur, umożliwiło podpisanie w dniu 22.12.2011 r. umowy pomiędzy Zamawiającym a Stoczną Remontową Gryfia S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch lodołamaczy z terminem realizacji zadania wyznaczonym na 21 grudnia 2013 r.

Odstąpienie przez RZGW Szczecin od działań przygotowawczych, do czasu potwierdzenia uruchomienia środków z rezerwy celowej (zwiększenie planu budżetu) spowodowałoby dalsze ograniczanie okresu przeznaczonego na realizację zadania, o kolejne 8-9 miesięcy, co oznaczałoby ostatecznie czas pozostały na realizację na poziomie 15 miesięcy, co wg RZGW Szczecin doprowadziłoby do całkowitego uniemożliwienia realizacji zadania.

II. KONTROLA PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁ WYBRANY WYKONAWCA ZAMÓWIENIA

W ramach kontroli prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przez RZGW w Szczecinie przy finansowaniu z rezerwy celowej zadania „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin” przeprowadzono kontrolę przeprowadzonych postępowań przetargowych, w wyniku których zostali wybrani:

- wykonawca zamówienia „Zaprojektowanie i wybudowanie lodołamacza liniowego oraz lodołamacza czołowego - w ramach zadania pn.: Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.
- wykonawca zamówienia „Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania pn.: „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

Postępowanie przetargowe na dostawę „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie” przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla zamówień, których wartość przekracza progi unijne.

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie: studium wykonalności wykonanego przez Dom Inżynierki „PROMIS” S.A., 70-223 Szczecin ul. Stożława 2. Przeszacowania wartości zamówienia dokonano uwzględniając wskaźniki inflacji w latach 2006 - 2011 oraz wzrost podatku VAT o 1% w roku 2011. Osoby dokonujące przeszacowania: Łukasz Kolanda. Ponownego oszacowania wartości dokonano w dniu 08.09.2011 r. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 33 515 463,41 zł.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 20.09.2011 w składzie:

- Edward Hładki Przewodniczący,
- Jacek Jarosz - Sekretarz,
- Łukasz Kolanda - Członek,
- Stefan Iwicki - Członek,
- Tadeusz Toczyński - Członek.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20. 09. 2011 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 299388-2011 z dnia 23. 09. 2011 r. SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.szczecin.rzgw.gov.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 03.11.2011 r. o godz. 09:00. Do tego czasu oferty złożyły dwie firmy:

1. Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o. o., ul. Popłacińska 42, 09-401 Płock – cena oferty 41 080 169,00 zł.
2. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A., ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin – cena oferty 35 007 090,00 zł. [**akta kontroli str. 46-77**]

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Szczecińskiej Stoczni Remontowej GRYFIA S.A., ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin – cena oferty 35 007 090,00 zł., o czym zawiadomiono oferentów. Umowa ze Szczecińską Stoczną Remontową GRYFIA S.A. została zawarta w dniu 22.12. 2011 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.12.2011 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2012/S 1-000315 z dnia 04.01.2012 r.

W trakcie analizy dokumentacji przetargowej (protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - **[akta kontroli str. 78-83]**) stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający przed rozpoczęciem postępowania dokonał aktualizacji dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie lodołamacza liniowego oraz lodołamacza czołowego - w ramach zadania pn.: Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Postępowanie przetargowe na usługę „Wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania pn.: „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie” przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla zamówień, których wartość przekracza progi unijne.

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie: przyjętego podobnego współczynnika (maksymalnie do 3 % wartości zadania) dla funkcji zarządzania projektem, przyjętego z wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2013, na podstawie których RZGW Szczecin równolegle realizuje podobne zadanie dotyczące budowy floty roboczych jednostek pływających do utrzymania dróg wodnych. Osoby dokonujące przeszacowania: Łukasz Kolanda. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 609 764,23 zł, co stanowi równowartość 158 834,13 euro.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 11.10.2011 w składzie:

- Łukasz Kolanda - Przewodniczący
- Jacek Jarosz - Sekretarz
- Stefan Iwicki - Członek
- Tadeusz Toczyński - Członek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08.11.2011 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.U./S S217 354368-2011-PL, z dnia 11.11.2011 r. SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej www.szczecin.rzgw.gov.pl.

Sprostowanie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.11.2011 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr Dz.U./S S231 373721-2011-PL z dnia 01.12.2011 r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.12.2011 r. o godz. 09:00. Do tego czasu oferty złożyły dwie firmy:

1. APOL Arkadiusz Czeberkus, ul. Myczkowskiego 9/18, 80-215 Gdańsk – cena oferty 1 476 000,00 zł.

2. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO INWEST SA, Ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin - cena oferty 479 700,00 zł. (protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - **[akta kontroli str. 84-119]**)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO INWEST SA, ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin - cena oferty 479 700,00 zł., o czym zawiadomiono oferentów. Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO INWEST SA, ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin została zawarta w dniu 07.02. 2012 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 24.02.2012 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 64179-2012 z dnia 28.02.2012 r.

W trakcie analizy dokumentacji przetargowej (protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - **[akta kontroli str. 120-124]**) stwierdzono, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

III. WNIOSKI

Zawarcie umów z wykonawcami nastąpiło przed zabezpieczeniem środków w planie finansowym. Ani zatwierdzona lista zadań zakwalifikowanych przez NFOŚiGW do dofinansowania, ani Umowa o dofinansowanie zadania, spisana z NFOŚiGW, nie mogą być podstawą do zawierania umów, których efektem jest powstanie zobowiązań finansowych. Podpisanie umowy z wykonawcą powinno być poprzedzone uzyskaniem decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania.

Mimo uznania okoliczności zaciągnięcia zobowiązań za uzasadnione nieprawidłowe było podejmowanie działań mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia określonego planem finansowym lub przekroczenie takiego upoważnienia). Narzędziem umożliwiającym zaciągnięcie zobowiązania przed jego zabezpieczeniem w planie finansowym jest decyzja o zapewnieniu finansowania stanowiąca gwarancję otrzymania środków z rezerwy celowej. Decyzja taka jest warunkiem koniecznym do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego skutkującego koniecznością zaciągnięcia zobowiązania. Z tego powodu, z wnioskami o wydanie decyzji o zapewnienie finansowania, należy występować przed rozpoczęciem przetargów, w terminie umożliwiającym pozyskanie takiej decyzji.

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

1. Skierowanie przez RZGW w Szczecinie wniosku do NFOŚiGW w sprawie spisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zawierającego zapis o wyłączeniu wydatku na wykonanie opisu technicznego oraz planu ogólnego lodołamaczy w ujęciu przystosowanym do zawarcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie lodołamaczy w ramach zadania pn. *„Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin”*. Kwota wydatkowana w 2011 r. w wysokości 10 860 zł powinna stanowić koszt niekwalifikowany projektu i (jeśli to możliwe) wydatek bieżący.

2. W związku z wpływieniem decyzji Ministra Finansów z dnia 29 maja 2012 r. znak: RR4-407/59/22/137/12/ANS/440/2995, dotyczącej przeniesienia kwoty 10 860 zł z rezerwy celowej do planu finansowego RZGW Szczecin, po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW (pkt. 1), konieczne będzie wystąpienie RZGW Szczecin z wnioskiem o anulowanie decyzji Ministra Finansów z dnia 29-05-2012 r.
3. Zobowiązanie Dyrektora RZGW w Szczecinie do wprowadzenia w jednostce procedur zawierania umów z wykonawcami z zachowaniem zasad obowiązujących w sferze finansów publicznych.

Z up. Prezesa Rady Ministrów
p.o. Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej


Janusz Wiśniewski

Warszawa dn. 14.06.2012r.